

ÖSSZEFOGLALÓ

Új Vágóhíd építése – Hajdúszoboszló, Mező utca

Alulírott Szilágyi Gábor, mint a Nagyhegyes Hús Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 0639/24, adószám: 13213611-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-010384) ügyvezetője szeretném Önöket tájékoztatni a cégünknel folyamatban lévő vágóhíd építéséről, annak várható befejezéséről!

A beruházás némi csúszással 2021. szeptember hóban indult el. A csúszás oka, hogy a tervezett acél helyett vasbeton szerkezet mellett tette le cégünk a voksot a piacon kialakult áremelkedés következtében. A szerkezetmódosítási javaslat révén generál kivitelezői szerződést a hajdúnánási székhelyű ELÁN-ÉP Kft-vel kötöttünk, illetve a fő technológiai elemek beszállítására a Secoser Kft-re esett a választás!

A beruházási jelenlegi műszaki készültsége 90% körül van! Az épület teljesen kész, jelenleg az épületet körül ölelő út építése, illetve mosóállások építése zajlik! A közművek vonatkozásában a villany és gáz rendben van, míg a víz és szennyvíz kivitelezési munkák várhatóan a jövő héten kezdődnek meg. A főbb gépészeti eszközök (hűtés, fűtés) beépítésre kerültek, azok beüzemelése vezetékes víz hiányában nem lehetséges! Technológia tekintetében a teljes konvektor pálya kiépítésre került, valamint a kábító akna (az egyik fő egység) is telepítésre került! A technológia további egységeinek beszerelése a műgyanta padló elkészülte után, valamikor június 27-el folytatódhat!

Meglátásunk szerint az üzem 2022. július közepén/végén készül el, így a használatbavételi, illetve telephelyengedélyezési eljárás augusztus hóban indul el! Ennek tükrében az éles indulással 2022. szeptember elején tervezünk!

Az éles indulásunknak az egyik sarkalatos pontja az üzem bejárását biztosító közút elkészülte, mivel a jelenlegi út alkalmatlan az általunk vélelmezett kamionos forgalomra! Értesülésünk szerint a közút tervei elkészültek, viszont a tervekben derült ki, hogy a közút az üzem telekhatáráig készül el (az út addig van önkormányzati tulajdonban), így azon túli bejárást biztosító közút elkészítése cégünket terheli! Ezen útrészek nélkül az üzembe érkező kamionok nem tudják biztonsággal megközelíteni az üzemet, így kérjük szíves közbenjárásukat az út határidőre történő elkészítéséhez!

A szeptember hónap eleje egy másik rendezvény kapcsán is fontos számunkra, mivel a COOP Rally egyik állomáspontja lesz az új üzemünk! Mint házigazdának biztosítanunk szükséges az üzem megközelítését, illetve egyéb kötelezettség is terhel minket, melyet jóval előtte szeretnénk a helyben érintett szervezetekkel (Rendőrség, Tűzoltóság, Önkormányzat) leegyeztetni, illetve engedélyeztetni! A rendezvényre nagyjából 100-150 autó fog érkezni percenkénti ütemezésben, illetve ezen túl még további jelentős személyautó forgalommal számolunk! Ezen forgalom bonyolításához szintén szükséges a közút elkészülte!

A fentiek tükrében szeretnék kérni egy tájékoztatást, hogy az új üzemünk megközelítését biztosító közút várhatóan mikor készülhet el, illetve a Coop Rally kapcsán mikor tudunk egyeztetni Önökkel az elvárásokról!

Hajdúszoboszló, 2022. június 17.

20 NAGYHEGYES-HÚS KFT.
4200 Hajdúszoboszló,
Debreceni útfél 0639/24 hrsz.
Adószám: 13213611-2-09
Cégsz.: 09-09-010384
Szlsz.: 10918001-00000080-64500009

Szilágyi Gábor