

612-2905-1

2022

NYILATKOZATI LAP

Tárgy: Hajdúszoboszló **Bocskai zug közüzemi vízellátás**
kivitelezésének - munkaterület átadása

Dátum: 2022. február 23.

Képviselt cég, szervezet: Debreceni Vízmű Zrt.

Nyilatkozó neve:

Földes László

Debreceni Vízmű Zrt.
Vízhalózáti Üzemvezetőség
4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 13.
Adószám: 23458208-2-09

Alulírott, a munkaterület átadáshoz / a nem kívánt rész törlendő /

Kikötés nélkül hozzájárulok

Nem járulok hozzá

Az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a szakfelügyeletet meg kell rendelni.

A vízvezeték a 35900/432-6/2021. iktatószámú vízjogi létesítési engedély (Tervszám: 1204/2020., tervező: Lovas Péter) alapján kell megépíteni.

A kivitelezéshez kizárólag az alábbi feltételek betartása mellett járulunk hozzá:

1. A terepszinttől számítva (csőpalást fenékszinthez viszonyítva) biztosítani kell legalább 1,30 m fektetési mélységet, illetve az maximálisan 1,5 m legyen.
2. A gerincvezeték, kék csíkkal jelzett, 100-as anyagminőségű, 10 bar nyomásfokozatú csőből kell megépíteni.
3. A gerincvezeték mérete és anyaga Ø 90 PE legyen.
4. A csőkötések elektrofüziós kivitelűek legyenek.
5. A Bocskai zugban a bekötővezeték is szükséges kiváltani.
6. A bekötővezeték Ø 25 PE (PE80; SDR-17) méretű és anyagminőségű, kék csíkkal jelzett, ivóvízvezeték építése alkalmas csőből készüljön.
7. A bekötővezeték közterületi szakaszába a csőátmérőhöz igazított méretű HAWLE vagy azzal azonos minőségű **tolózár beépítése** szükséges beépítési készlettel együtt.
8. A kivitelezés alatt valamennyi ingatlan vízellátását folyamatosan biztosítani kell, provizor vezeték kiépítésével.
9. A kivitelezés csak érvényes közmű adatszolgáltatás birtokában végezhető.
10. Az építendő ivóvíz gerincvezeték a szakmai és gyártói előírásoknak megfelelő ágyazatba kell fektetni.

11. Az építés során az érintett felhasználók kiértékeléséről mindenkor gondoskodni kell a Vízhalozati Üzemünk helyi munkatársaival is egyeztetve, előzetes jóváhagyásunkkal.
12. A kivitelezés csak kutatóárkozás, vezetékeink és az érintett közművek nyomvonalának ellenőrzését követően történjen. A védőtávolságokat a feltárással pontosított nyomvonalra nézve kell értelmezni és betartását alkalmazni. A feltárást szakfelügyeletünk megrendelése mellett kérjük elvégezni.
13. Az építéssel érintett víz- és csatornavezetékek állagmegóvásáról, működőképességének megőrzéséről gondoskodni szükséges, védőtávolságon belül csak kézi földmunka végezhető.
14. Az építési területen lévő vezetékeink az építési munkálatok miatt szükségessé váló esetleges hibaelhárítás költségeit a kivitelező részére ki fogjuk számlázni.
15. A létesítendő ivóvíz gerincvezeték végpontján tűzcsap elhelyezése szükséges, a vezeték ürítése és tisztítása miatt. A tűzcsap áthelyezése kizárólag szakfelügyeletünkkel és üzemeltetői közreműködésünkkel végezhető el.
16. A tűzcsap leágazása a gerincvezetékéről az ingatlan irányába történjen úgy, hogy a műszaki, tűzvédelmi előírásoknak megfeleljen és a megközelíthetősége, karbantarthatósága és javíthatósága biztosított legyen.
17. A tűzcsap rendelkezzen CE minősítéssel vagy gyártó által kiállított teljesítmény nyilatkozattal a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet, illetve a 305/2011/EU irányelv szerint. Rendelkezésre kell álljon a Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által kiállítva). Hidraulikai karakterisztika feleljen meg az MSZ EN 14384 szabványnak. Nem kérünk kifolyásbiztos tűzcsapokat, de azok elé bekötővezetékükre minden esetben földalatti kiviteli tolózár (beépítési készlettel) építendő be a kulcsszár kezelhetőségét biztosító módon. Elhelyezése burkolatlan területen történjen, tűzoltó járművel való megközelítése biztosított legyen.
18. Az építendő vezeték általunk üzemeltetett vagy ivóvízzel ellátott gerincvezetékhez történő csatlakoztatását kizárólag részvénytársaságunk végezheti el, írásbeli megrendelés alapján.
19. Valamennyi alkalmazott, beépített, ivóvízzel érintkező anyag rendelkezzen a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8.§. szerinti alkalmazási engedéllyel.

20. Valamennyi beépített anyag, kötőelem, szerelvény, fitting meg kell, hogy feleljen a Debreceni Vízmű Zrt. által napi gyakorlatban alkalmazott és elfogadott minőségnek, típus választéknak. Előzetesen kérjük egyeztetni a beépítésre kerülő anyagokat.
21. A megépített vezetéket nyomáspróbázni és fertőtleníteni kell. Sikeres nyomáspróba és negatív vízminta dokumentálását követően van mód a tartós üzembe helyezésre!
22. A nyomáspróbát az MSZ EN 805 szerinti eljárással, a PE vezeték gyártójának előírásaival kiegészítve, szakirányú tervező által írásban rögzített szabályok szerint kell lefolytatni.
23. A megépült vízvezetéket önkormányzati tulajdonba kell adni a települési víziközmű rendszer részeként, amennyiben az közüzemi vezetékként kerül üzemeltetésre.
24. Az építés megkezdése előtt a helyi üzemeltető szervezetünkkel egyeztetve gondoskodni kell az építés ütemezéséről oly módon, hogy az ellátás folyamatossága biztosított legyen. Az új vezeték „élőre kötése”, üzembe helyezése kizárólag közreműködésünkkel és szakfelügyeletünkkel történhet! A vezeték, tartós üzembe helyezéséhez kizárólag a jelen nyilatkozatunkban megadott feltételek teljesülése esetén járulunk hozzá! Ellenkező esetben a vezeték megtáplálását felfüggesztjük a feltételek teljesüléséig.
25. A munkaterület átadás- átvételi eljárásnál részt kívánunk venni. Az eljárás előtt nyolc nappal a kivitelező rendeljen meg szakfelügyeletet Vízhálózati Üzemünktől (szakfelugyelet@debreceni-vizmu.hu) melyben kérjük megadni a számlázásra vonatkozó adatokat, a felelős építésvezetőt, valamint a teljesítés igazolására jogosult személy nevét, elérhetőségi telefonszámát.
26. A kivitelezés során vezetékeinktől, műtárgyainktól a szabványos vízszintes és függőleges védőtávolságokat (MSZ 7487/2:1980), az érvényben lévő szakági és eseti előírásokkal együtt be kell tartani. A talajvisszatöltést és a közterület helyreállítását a műszaki előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. Amennyiben a minimális védőtávolság és talajtakarás (120 cm minden irányban) nem biztosítható, a vezetéket az adott szakaszon védelembe kell helyezni. A védelembe helyezések műszaki megoldását kérjük egyeztetni és előzetesen részünkre, jóváhagyásra benyújtani. A munkaterület átadáshoz kizárólag védelembe helyezés jóváhagyott műszaki megoldásának birtokában van módunk hozzájárulni! A védelem meglétét minden esetben a műszaki ellenőrnek kell igazolnia az építési naplóban, melyről a szakfelügyeleti dokumentációhoz másolatot kérünk becsatolni.

- 27.A műszaki átadáson részt kívánunk venni, az elkészült létesítmények nyíltárkos geodéziai bemérését az 58/2013 Korm.rend. előírásának megfelelően el kell készíttetni és a műszaki átadáson nyomtatott és elektronikus – dwg – formában kérjük rendelkezésünkre bocsátani a jogszabály szerinti tartalmú megvalósulási dokumentáció részeként.
- 28.A 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 5. §.(6.a.) bekezdése szerinti üzemeltetői igazoláshoz szükséges dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz csatolni szükséges. A nyíltárkos bemérés ellenőrzését részünkre biztosítani kell és a vezeték eltakarása csak jóváhagyásunkkal történhet. Csak feltételeink teljesülése, illetve közműnyilvántartónk által hitelesnek minősített geodéziai bemérési dokumentáció átadása esetén áll módunkban az igazolást kiadni!
- 29.A beruházónak Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának, vízműtelepének és vízhálózatának vizi létesítményeire kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a 13/2015.(III.31.) BM rendelet szerinti igazgatási eljárási díj eljáró hatóság felé történő megfizetésével meg kell kérni a Debreceni Vízmű Zrt. nevére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül. Az eljáráshoz szükséges üzemeltetői nyilatkozatunkat sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás esetén biztosítjuk. Csak ebben az esetben tudjuk a megépült vezetéket közüzemi vezetékként üzemeltetni.



(aláírás)

Debreceni Vízmű Zrt.
Vízhálózati Üzemvezetőség
4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 13.
Adószám: 23458208-2-09

TÓRUSZ KÖZMŰ KFT.

4. / 4. oldal