

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

a Hajdúszoboszló Bocskai zúg közüzemi vízellátás műszaki tartalom változtatásához

Tárgyi beruházás tervét a tervező 2020-ban az akkori szolgáltató HBVSZ Kft. előírásai szerint az akkori követelményeknek megfelelően készítette el. A jelenlegi szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt. a munkaterület átadáshoz adott Víz-2905-1/2022. sz. nyilatkozatában újra véleményezte a tervet és a jelenleg aktuális előírások szerint, hivatkozva a 275/2013.(VII.16.) Korm. Rendeletre és a 305/2011/EU irányelvre, előírta a közterületi főelzárók, valamint földfeletti kifolyásbiztos végtűzcsap elhelyezését. A DV Zrt. saját szolgáltatási területén mindkét szerelvény beépítését évek óta megköveteli.

Az új Üzemeltető a fenti változtatások nélkül a műszaki átadáshoz nem járul hozzá, tehát a változtatás feltétlenül szükséges.

A kivitelező KOMPLEX-D Kft. 22/2022. sz. levelében rögzített, a műszaki tartalom növekményre összeállított költségigényét megvizsgáltam, azt a tervvel összevetettem. Az ajánlat helytálló, ténylegesen a piaci árnak megfelelő, de csak költségterítés jellegű követelés. Elfogadását javaslom.

A műszaki tartalom változtatás a kiadott 35900/432-6/2021. sz. vízjogi létesítési engedély módosítását nem igényli, mivel a fogyasztói mérési pontok előtti elzárók helyére, típusára nem tér ki. A végtűzcsap, mint szerelvény megvalósulási terven történő átvezetése elegendő, különös tekintettel arra, hogy az eredeti terv is tartalmazott egy mosató-csonknak nevesített altalaj-tűzcsapot a vezeték végszelvényében.

Debrecen, 2022. március 11.


Üveges Zsolt
vízépítési műszaki ellenőr
ME VZ/09- 51719